

**Bruno Boggioni Rivera**

---

0160

**De:** Cristian Heinsen <cristianheinsen@gmail.com>  
**Enviado el:** jueves, 28 de enero de 2021 6:27  
**Para:** Humberto Saavedra Sanchez  
**CC:** Yaritza Aguirre; Beatriz Yuste; Lucia Otero; Bruno Boggioni Rivera  
**Asunto:** Cartas con detalles para ajustes en convenios Ticnamar y Belén  
**Datos adjuntos:** 20210127 Ajustes aprobación GORE-Belén.pdf; 20210127 Ajustes aprobación GORE-Ticnamar.pdf

Estimado Humberto.

Según lo conversado, hago llegar cartas con solicitud de ajustes puntuales requeridos en en los ajustes de proyectos Ticnamar y Belén.

Ayer recibimos las propuestas de modificación de ambos convenios, a las que estamos agregando lo que se menciona en estas cartas adjuntas.

Saludos

--

Atte.,  
ch

0000

0000



ORD N° : 06/2021  
REF. : ORD N°0008/21. Respuesta de solicitud de re-itemización, de acuerdo a la solicitud vía Ordinario N° 144/2020 del 15/12/2020 del proyecto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tichámar" BIP. 40003075-0  
MAT : Ajustes a la tabla de Presupuesto re-itemizado y a la actualización del convenio del proyecto "Restauración iglesia" Virgen de la Asunción de Tichámar" BIP. 40003075-0

En Arica, 27 de enero de 2021

Sr. Humberto Saavedra  
Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional  
Gobierno Regional de Arica y Parinacota  
PRESENTE

Estimado Humberto:

Junto con saludar cordialmente y, en referencia al oficio de aprobación N° 0098/21 con fecha 6 de enero de 2021 recibido en respuesta a la solicitud de re-itemización del presupuesto del proyecto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tichámar" BIP. 40003075-0 presentada por Fundación Altiplano por medio de Ordinario N°144/2020 con fecha 15 de diciembre de 2020, venimos a informar lo siguiente:

1. Se aclara que en referencia al ítem 6 de la tabla de Presupuesto re-itemizado, la subpartida 6.4 debe ser modificada de "Refuerzo estructural con geomalla", en lugar de "Refuerzo estructural con drizas", ya que esto último es lo que se especifica en a las EETT del proyecto aprobado por el CMN con fecha 23 de octubre 2015.
2. Se aclara que en referencia al ítem 9 de la tabla de Presupuesto re-itemizado, la subpartida deben ser modificadas las subpartidas 9.5 y 9.6 de "Integración de piso de piedra en Altar" e "Integración de piso de piedra en baptisterio y sacristía" a, "Integración de piso de arcilla en Altar" e "Integración de piso de arcilla en baptisterio y sacristía" respectivamente. Esta modificación en relación a la materialidad de los pisos responde principalmente a valores y necesidades de la comunidad del templo. La modificación de esta partida se aprobó en mesa técnica del proyecto realizada el pasado 21 de julio. En dicha instancia participaron el Comité del proyecto Virgen de la Asunción de Tichámar, CMN Arica y Parinacota, GORE Arica y Parinacota, SUBDERE, Municipalidad de Putre y equipo técnico del proyecto. Esta modificación no altera el valor patrimonial del templo (debido que es una modificación del material de integración y se informa de ello en el "Informe de Actualización de proyecto restauración Templo Virgen de la Asunción de Tichámar" que se hace llegar a CMN.
3. Se aclara que en referencia al ítem 13. de la tabla de Presupuesto re-itemizado, la subpartida 13.2 debe ser modificada a "Construcción instalación de sobrecubierta temporal de madera dimensionada y zinc", en lugar de "Construcción instalación sobrecubierta temporal rodillo y Zinc". Esta modificación en relación a la materialidad de la sobrecubierta responde al requisito por parte de MINVU para la obtención de la Autorización de obras preliminares y/o demolición. Dicho requisito expresa la necesidad de ejecutar una sobrecubierta con materiales estandarizados que permitan la presentación de una memoria de cálculo estructural, que avale su estabilidad y seguridad.
4. Se aclara que en el presupuesto entregado para la re-itemización, no se hace alusión como partida específica, a la implementación del Campamento temporal Anexo a la Restauración Iglesia de La Virgen de la Asunción de Tichámar, que forma parte de las medidas implementadas en el protocolo de emergencia presentado y aprobado por GORE en el Protocolo de acuerdo GORE-FA "Emergencia COVID-19", de fecha 30 de julio de 2020 en su punto tercero del documento. Hay que señalar que el costo del

CONSULTA: SE ENVIO ANTES DE ENTREGAR  
PROA PRO NUN CIA MIENTO DE CMN?  
\*SE CONSIDERA OPINION DE CMN.  
SE HACE MODIFICACION.

EXTEMPORANEO  
SE INFORMA  
CON ANTERIORIDAD



campamento fue presentado al GORE como parte del informe adjunto a la ORD N° 100/2020 del 4 de septiembre, como parte de la solicitud de suplementación y re-  
itemización de recursos para el proyecto: Restauración Virgen de la Asunción de Tichámar. Cod. Bip N°40003075-0. Con la aprobación por parte de GORE AyP de la  
ejecución del denominado CASO N°2, que incluye este campamento temporal anexo,  
emitida en la ORD. N° 1236/20 del 7 de diciembre de 2020, se ajustan los montos  
del convenio original, quedando los costos del campamento prorrateados en las  
partidas e ítems correspondientes. Este monto asciende a \$ 96.011.259 y se ha  
venido rindiendo desde el mes de septiembre de 2020. Las partidas en que se  
incluyen los costos de campamento temporal anexo son:

| ITEM         | DESCRIPCIÓN E LAS PARTIDAS                                      | COSTO CAMPAMENTO     |
|--------------|---|----------------------|
| 1            | TRABAJOS PREVIOS  | \$ 9.961.714         |
| 2            | CIMBRADO Y APUNTALAMIENTO                                       | \$ -                 |
| 3            | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO                  | \$ -                 |
| 4            | DESARMES  | \$ 8.660.251         |
| 5            | CONSOLIDACION DE FUNDACIONES                                    | \$ 317.113           |
| 6            | CONSOLIDACION Y REESTRUCTURACION DE ARCOS, MUROS Y CONTRAFUERTE | \$ 1.999.059         |
| 7            | RESTITUCION DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO                          | \$ 1.078.271         |
| 8            | INTERVENCION EN LA TORRE-CAMPANARIO                             | \$ 16.003.128        |
| 9            | TERMINACIONES   | \$ 2.534.707         |
| 10           | INSTALACIONES E ILUMINACION DEL CONJUNTO RELIGIOSO              | \$ 3.838.929         |
| 11           | OBRAS EXTERIORES  | \$ 24.891.230        |
| 12           | RESTAURACION DE BIENES CULTURALES                               | \$ 383.101           |
| 13           | OBRAS COMPLEMENTARIAS   | \$ 171.675           |
| 14           | PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA RESTAURACIÓN                    | \$ -                 |
| 15           | GASTOS GENERALES  | \$ 26.172.081        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 96.011.259</b> |

Se solicita que el nuevo convenio refiera expresamente el prorrateo de los costos de campamento en las partidas anteriormente mencionadas.

- Se solicita que en el convenio actualizado se mencionen los ajustes de las partidas que quedarían con trabajo pendiente, indicando los porcentajes finales de avance según se informó en Ord. N° 1454/2020. El ajuste en las partidas corresponde a las medidas tomadas entre Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Fundación Altiplano, Resolución exenta N° 1422 con fecha 5 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19.

Sin otro particular y esperando el requerido el pronto ajuste en convenio y presupuesto, saluda atentamente,

*Cristian Heinsen*

Cristian Heinsen  
Director Ejecutivo  
Fundación Altiplano